L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 5 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

MIL05 Vignate (MI) - Data Center
Via Galileo Galilei SNC
20052 Vignate (MI), Italia

ID_VIP:11245
OTTEMPERANZA CONDIZIONI AMBIENTALI DECRETO MASE 212.10-04-2026
AI SENSI DELL'ART. 28 – TER DEL D.LGS. 152/2006

Condizione ambientale n.3A,B,C

Documento:
PC_03A_B_C_0_Relazione_ottemperanza_RO
Data
28/09/2026

Revisione
V.00

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	Prescrizione n.3A,B,C	3
2.1.	OTTEMPERANZA	3

1. PREMESSA

Il presente documento fa riferimento alle condizioni ambientali contenute nel decreto MASE 411/2026 di compatibilità del progetto [ID_VIP: 13497] Procedimento di Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale Postuma ex art.29 comma 3 D.Lgs.152/06 relativa alla "Realizzazione di un nuovo Data Center denominato "MIL05" ubicato nel comune di Vignate (MI)".
A seguire, la condizione ambientale per la quale viene richiesta la verifica dell'ottemperanza, viene suddivisa nelle singole richieste che la compongono e fornita puntuale risposta.
Si evidenza che questa prima fase di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali è legata alla richiesta di porre in atto prima dell'inizio dei lavori.

2. PRESCRIZIONE N.3A,B,C

Fase	Ambito di applicazione	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Ente vigilante	Ente convolto
ANTE-OPERAM	Viabilità	Prima dell'inizio dei lavori	MASE	Comune di Vignate

2.1. OTTEMPERANZA

A. *Il Proponente dovrà aggiornare a fini di monitoraggio i dati dello Studio di impatto viabilistico, trasmettendo – prima dell'avvio dei lavori – un elaborato tecnico integrativo dedicato alla viabilità di cantiere. Tale elaborato dovrà contenere una descrizione puntuale e completa dell'organizzazione logistica del cantiere, con particolare riferimento alle modalità di accesso e uscita dei mezzi, alla localizzazione e configurazione degli accessi temporanei, nonché all'individuazione dei percorsi effettivamente utilizzati dai veicoli adibiti al trasporto di materiali, componenti e attrezzature.*

B. *Lo Studio dovrà includere la stima dei volumi di traffico giornalieri e orari generati durante le diverse fasi di realizzazione del Data center. Dovrà anche essere individuato il tracciato preferenziale di collegamento tra i luoghi di provenienza dei materiali e il sito di progetto.*
Dovrà essere fornita la verifica della compatibilità infrastrutturale dei tratti viari interessati, con riguardo alla capacità di carico delle opere d'arte, alla geometria delle intersezioni e alle condizioni di sicurezza.

C. *Dovranno essere analizzati gli impatti temporanei sulla circolazione locale, sulla sicurezza stradale e sulla popolazione residente, tenendo conto delle eventuali interferenze con la viabilità esistente e delle criticità connesse alla movimentazione di mezzi pesanti. Il documento dovrà proporre e motivare le misure di mitigazione e gestione del traffico da adottare, incluse le limitazioni orarie.*

Risposta

Al fine di dare una visione dettagliata di quanto richiesto, si allegano i seguenti elaborati:

- Relazione dello studio di impatto viabilistico di cantiere:
  PC_03A_B_C_1_Relazione Studio Impatto Viabilistico_RO;
- Allegati dello studio di impatto viabilistico di cantiere:
  PC_03A_B_C_2_Allegati Studio Impatto Viabilistico_RO.